

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ Z WYDZIAŁU INWESTYCJI,
BUDOWNICTWA I WSPÓLPRACY REGIONALNEJ
ZA 2007 ROK**

**I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA
SANITARNA I DESZCZOWA.**

1. Budowa sieci wodociągowej – Gmina Stąporków - etap II.

W dniu 30.11.2007r. zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. Wykonawcą robót była firma **EKOPLAST Dąbrowska, Wydrych, Spółka Jawna w Jędrzejowie** ul., Szansa 2, 28 – 300 Jędrzejów. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 1.450.475,17 zł, w tym wydatki roku 2007 – **560.763,86 zł**.

Wykonanie rzeczowe w latach 2006 -2007:

- Sieć z rur PVC Ø 225mm L = 2157 m
- Sieć z rur PE Ø 225mm L = 250 m
- Sieć z rur PVC Ø 160 mm L = 5322 m
- Sieć z rur PVC Ø 110 mm L = 7105 m
- Sieć z rur PVC Ø 90 mm L = 623 m
- Sieć z rur PE Ø 50 mm L = 863 m
- Sieć z rur PE Ø 40 mm L = 1756 m
- przyłącza domowe do budynków: szt 262 PE Ø 32mm L = 3988 m
- pompownia wody wraz z kontenerem P 6
- pompownia wody wraz z kontenerem P 7
- pompownia wody wraz z kontenerem P 9.

2. Budowa dodatkowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Niekłań Mały i Niekłań Wielki.

Firma „EKOPLAST” z Jędrzejowa wykonała odcinek wodociągu i przyłączy zbiorowych z rur PE, Ø 40 mm i 18 szt. przyłączy wodociągowych .

Szczegółowy zakres wykonanych robót obejmował:

- budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 40 mm, o łącznej długości L = 1252,0 mb,
- wykonanie przyłączy typu domowego, z rur PE-HD, Ø 32 mm, w ilości 18 szt., o łącznej długości L = 210 mb. Wartość wykonanych robót w roku 2007 wyniosła **39.239,00 zł**, gdzie udział mieszkańców wynosił 13.081,14 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej we wsi Czarniecka Góra – Poręba.

Firma „EKOPLAST” z Jędrzejowa wykonała odcinek wodociągu z rur i kształtek PVC-U, Ø 110 mm na terenie miejscowości Czarniecka Góra – Poręba.

Szczegółowy zakres wykonanych robót obejmował:

- budowę sieci wodociągowej z rur PVC-U, Ø 110 mm, typu 125, PN 10, SDR 26 o łącznej długości L = 525,0 mb,

- wykonanie przyłącza typu domowego, z rur PE-HD, Ø 40 mm, typu 80, PN 12,5 SDR 11 w ilości 1 szt., o łącznej długości L = 15,0 mb do budynku nr 40 działka nr 49,
- montaż opasek nawiertnych z gwintowaną kształtką połączeniową – 10 kpl.
- montaż zasuw odcinających Ø 40 mm, (DN 1 ¼”) dla przyłączy domowych w ilości 10 kpl.
- montaż zasuw odcinających Ø 110 / DN 100 mm w ilości 5 kpl.
- hydranty nadziemne, przeciwpożarowych HP DN 80 mm, wzdłuż trasy wodociągu, wraz z zasuwami odcinającymi Ø 90 / DN 80 mm - 5 kpl.

Końcowy odbiór wykonanych robót i przekazanie wybudowanej sieci do eksploatacji nastąpiło w dniu 19.07.2007r. Całkowity koszt realizacji inwestycji z nadzorem wyniósł **37.892,24 zł.**

4. Budowa sieci wodociągowej – Gmina Stąporków.

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INWOD” ul. Nowodworska 5, 21 – 100 Lubartów. Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Furmanów L = 4 877m pompownia P1, pompownia P 3 ,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielka Wieś L= 15 050 m
- pompownia P 4 , pompownia P 5,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Zychowa L= 6 642 m
- pompownia wody wraz z kontenerem P 2 ,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lelitków L=1 832 m
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Boków L= 2 986 m
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wąglów L= 2 970 m

Wartość robót netto 2.552.149,53 zł plus z podatek VAT. 7 % 178. 650,47 zł, co stanowi kwotę brutto 2.730.800 zł.

Wydatki poniesione w roku 2007 na w/wym. zadanie wyniosły kwotę **869.196,53 zł.**

5. Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów.

Została opracowana dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę - Decyzja NR BP. MW. 7351 - 447/07 sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody i uzbrojeniem dla miejscowości Janów Gmina Stąporków” na długości 4,5 km. Wartość umowna – 40.260,00 zł. Wykonawca: Zakład Usługowo – Projektowy Paweł Kuształ Czarniecka Góra, 26 – 220 Stąporków.

6. Opracowanie dokumentacji i modernizacja ujęcia wody w Odrowążu.

W dniu 29.06.2007r. Gmina podpisała umowę z Firmą: Usługi Geologiczne inż. Stefan Śmiech z Kielc, ul. Hilarego Mali 33 na wykonanie prac na ujęciu wody w Odrowążu polegających na:

- kamerowaniu studni nr 1,
- przygotowaniu oceny technicznej kamerowanej studni wraz z wnioskami końcowymi dotyczącymi jej rekonstrukcji bądź zamknięcia lub odwiertu nowej studni.

W przygotowanej ocenie technicznej przez Usługi Geologiczne określono zakres rzeczowy robót – rekonstrukcji, zamknięcia lub odwiertu nowej studni wraz z wartością szacunkową nakładów jakie należy ponieść z tego tytułu.

Koszt oceny technicznej wyniósł **3.050,00 zł.**

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.1 –go Maja w Stąporkowie.

Firma „BAKAMA BUDOWNICTWO” Spółka z o.o, 25-672 Kielce ul. Zakładowa 4. wykonała budowę kanalizacji sanitarnej za kwotę **16 050,83 zł** .

Zakres rzeczowy obejmował:

- | | |
|---|----------|
| 1. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | L= 14 m |
| 2. przewiert: rura ochronna śr. 406 x 9,5 mm | L= 12m |
| 3. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych S1 Ø1200 mm. | stud. 1 |
| 4. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | L= 40m |
| 5. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm | stud. 2 |
| 6. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | L= 6,1m. |

8. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu dr. Anki w Stąporkowie.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych została wybrana: „BAKAMA BUDOWNICTWO” Spółka z o.o, 25-672 Kielce ul. Zakładowa 4. Przedmiotem zamówienia było wybudowanie kanalizacji deszczowej w Stąporkowie na osiedlu Dr Anki, o następującym zakresie robót:

- rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm 284,32 m²
- rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa grubości 15 cm 284,32 m²
- wykop w gruncie kat.II suchym pod kanały i studzienki (80% mech. 20 % ręczny) 567,70m³
- umocnienie ścian wykopu w gruncie kat.II 459,97m²
- wykonanie podłoża z mieszanki żwirowo - piaskowej grub. 20 cm .47,10 m²
- montaż rur kanalizacyjnych kl.S z PVC-U o śr.400mm - 76,0 m o śr.200mm 159,5m
- montaż studzienek kanalizacyjnych żelbetowych ø 1200 mm z włazem żeliwnym typ ciężki 7 szt.
- montaż studzienek ściekowych ø 500 mm bez osadnika i syfonu 5 szt.
- odtworzenie podbudowy z tłuczni grub. 15 cm 284,32 m²
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej grub. 8 cm 284,32 m²
- odwóz rozebranego asfaltu i tłuczni na odległość do 5 km 54,58 m³

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem wyniosła **99.224,08 zł**

9. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stąporkowie.

1. W dniu 15.06.2007 r. Gmina podpisała Aneks nr 1/8/2007 do umowy Nr 43/06/Wn-13/OZ-SK/U zawartej w dniu 19.11.2006r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3 A w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 109.428,00 zł. na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w m. Stąporków”, a pochodzących z kredytu udzielonego przez NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Stąporkowie.

Zadanie pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Stąporków” będzie realizowane od lipca 2008 r do 30.09.2009 r. W chwili obecnej Gmina przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów.

2. W dniu 09.10.2007 r. Gmina podpisała stosowną umowę z „ENVIPOL” Zarządzenie Projektami Ochrony Środowiska Hanna Łoboda zam. 25-409 Kielce, ul. Gałczyńskiego 3/55 na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i studium wykonalności na rekultywację składowiska odpadów .
Powyższe zostało opracowane do dnia 28.12.2007r. za kwotę **5.344,00 zł.**

10. Opracowanie koncepcji, dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic dla części miasta Stąporkowa.

W dniu 18.09.2007 r. Gmina zawarła stosowną umowę z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST Krystyna Wiorek, 25 -375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A na aktualizację opracowanej w 2000 r. „Koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej m. Stąporkowa i przyległych wsi: Czarna, Czarniecka Góra, Grzybów, Hucisko – Mostki polegającej na zaktualizowaniu ilości ścieków, które będą włączone do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej – z terenu miasta Stąporkowa i msc. Hucisko z uwzględnieniem dodatkowych terenów miasta z części północno – zachodniej obejmujące ulice: ul.1-ego Maja, ul. Górniczą, ul. Konecką, ul. Górną, ul. Polną, ul. Kościuszki, ul. B.Prusa, ul. Wspólną, ul. Spacerową, ul. Lipową, ul. Gutów i msc. Grzybów (dla których w pierwotnej „Koncepcji” włączenie ścieków planowano do zlewni w Czarnieckiej Górze) wraz z orientacyjnymi kosztami budowy kanalizacji sanitarnej i ich średnicami.

Koncepcja została opracowana za kwotę **12.322,00 zł.**

II. DROGOWNICTWO

1. Drogi powiatowe.

W dniu 14 września 2007 r dokonano odbioru „ Remontu drogi powiatowej nr 0449 T Odrowąż – Pardołów - Włochów – Gosań, na odcinku 5 + 300 do 6 + 800 . Długość odcinka drogi 1 500 m. Remont polegał na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu robót porządkowych tj. poboczy i zjazdów. Wartość inwestycji wyniosła **305.265,96zł** gdzie udział gminy stanowi kwotę **152.632,98 zł**

Gmina Stąporków sfinansowała remont zatoki postojowej w ul. Odlewniczej na wysokości hali sportowej na kwotę **35.600,59 zł.**

2. Drogi gminne.

1/. W ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18.07.2007r wyłoniono wykonawcę remontu chodników i ulic - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO Końskie **za kwotę 151.952,04 zł.** Remont chodników wykonano w ulicy Chopina, Konopnickiej i Żeromskiego oraz remont nawierzchni w ul. Żeromskiego i Konopnickiej.

Remont chodników polegał na ułożeniu kostki brukowej i ustawieniu nowych krawężników. Na odcinku ul. Żeromskiego i Konopnickiej ułożono nową nawierzchnię asfaltową.

2/. Przy drodze gminnej Włochów - Włochów Nowy wykonano rów przydrożny na długości 238 m **za kwotę 3.927,59 zł.**

3. Zakup znaków drogowych i kruszywa.

Zakupiono 1150 t. kruszywa do remontu dróg w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 5, za kwotę **30.507,47 zł.**

Na drogi w Smarkowie, Piasku, Wielkiej Wsi, Nadziejowie, Jelitkowie, Niekłaniu, Wąglowie, Wólce Plebańskiej, Błaszkanie, Grzybowie, Gosaniu, Lutej, Kamiennej Woli, Czarnej, Czarnieckiej Górze, Stąporkowie.

Dowóz materiałów kamiennych – Usługi Transportowe Leszek Kaczmarczyk z Małachowa 48, za kwotę **20.482,72 zł.**

Zakupiono znaki drogowe z Zakładu Produkcji Znaków Drogowych „WIMED” z Tuchowa za kwotę **3.278,14 zł.**

4. Remonty cząstkowe dróg.

Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych w msc. Stąporków, Smarków, Luta, Bień, Hucisko, Błaszkanie, Odrowąż.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe D i M Serwis J. Maciejczyk A. Kaczmarski ul. Buczka 3, 27 – 200 Starachowice, za kwotę **46.448,43 zł.**

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna i ul. Sitowa w Wielkiej Wsi.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18.05.2006 r. na wykonawcę wybrano :”CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 27-200 Starachowice , ul. 17 Stycznia 32, z terminem realizacji do 30.06.2007 r.

W dniu 4.05.2007 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Ogólny koszt inwestycji wyniósł **532.547,50 zł**, w tym wydatek w 2007 r. stanowi kwotę **65.199,03 zł.**

6. Przebudowa drogi gminnej Krasna (za szkołą) – dokumentacja.

W dniu 21.02.2007 r. w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru autora projektu , jest nim: „FARDUB” CONSILTING Sp. z o.o. z Kielc, ul. Łódzka 247 D. Wykonawca opracował dokumentację w terminie do 14.12.2007 r. za kwotę **21.960,00 zł.**

7. Opracowanie dokumentacji:

- Opracowano dokumentację na „Przebudowę drogi gminnej Smarków – Bieduszki” za kwotę **7930,00 zł.**
Dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ Aqua-Prim z Kielc. Wykonawcę wyłoniono w „zapytaniu ofertowym”. Dokumentację oddano w dniu 11.12.2007r.
- Opracowano dokumentację projektową na „Przebudowę drogi gminnej Wielka Wieś - Smarków za kwotę **14.640,00 zł.** Dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ Aqua-Prim z Kielc. Wykonawcę wyłoniono w „zapytaniu ofertowym”. Dokumentację oddano w dniu 20.12.2007r.
- Opracowano dokumentację na przebudowy dróg:
- „Przebudowa drogi gminnej „Grzybów stary przez wieś” za kwotę **42.700,00 zł.**

- „Przebudowa drogi gminnej Wólka Plebańska – Murawki” za kwotę **16.470,00 zł.**

Łączna wartość zamówienia wyniosła **59.170,00 zł.** Dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MZ Aqua - Prim z Kielc. Wykonawcę wyłoniono w „zapytaniu ofertowym”. Dokumentację oddano w dniu 20.12.2007r.

- Opracowano dokumentację na „Rozbudowę drogi Gustawów – Kucębów” za kwotę **18.300,00 zł.** Projekt wykonał „Butech” Sp. z o.o. z Kielc. Wykonawcę wyłoniono w „zapytaniu ofertowym”. Dokumentację oddano w dniu 10.12.2007r.
- Opracowano dokumentację na „Rozbudowę ul. Spacerowej w Stąporkowie” za kwotę **6.100,00 zł.** Dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ Aqua - Prim z Kielc. Dokumentację oddano w dniu 27.12.2007r.
- Opracowano dokumentację na „Rozbudowę ul. Staszica w Stąporkowie” za kwotę **18.300,00 zł.** Dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ Aqua-Prim z Kielc. Wykonawcę wyłoniono w „zapytaniu ofertowym”. Dokumentację oddano w dniu 27.12.2007r.
- Opracowano dokumentację na „Rozbudowę dróg w Czarnieckiej Górze” za kwotę **24.400,00 zł.** Dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ Aqua-Prim z Kielc. Wykonawcę wyłoniono w „zapytaniu ofertowym”. Dokumentację oddano w dniu 27.12.2007r.

8. Wykoszenie poboczy

Wykoszono pobocza przy drogach gminnych - usługę wykonał: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie za kwotę 3.666,00 zł.

9. Ustawienie barier

Ustawiono bariery sprężyste przy drogach gminnych w miejscowościach Kozia Wola i Niekań Wielki za kwoty 5.758,40 zł i 3.904,00 zł. Łącznie 9.662,40 zł. Ustawiono 76 mb barier. Usługę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe DiM Serwis ze Starachowic.

10. Ścinka poboczy:

Na długości 1 km przy drodze asfaltowej w Błaszku dokonano ścinki poboczy za kwotę 3 500 zł.

III. POZOSTAŁE

1. Utwardzenie działki pod plac targowy i wykonanie ogrodzenia na istniejącej targowicy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie zgodnie z otrzymanym zleceniem wykonał dalsze roboty związane z modernizacją placów targowych. Roboty obejmowały karczowanie pni, mechaniczne plantowania terenu działki, wyrównanie podłoża żużlem paleniskowym, pomalowanie farbami mineralnymi ogrodzenia z prefabrykatów betonowych ażurowych, utwardzenie placu targowego przy pomocy kruszywa łamanego sortowanego, demontaż starego oraz

zakup i montaż nowego ogrodzenia panelowego z drutu stalowego o wysokości 1,5 m na „starym” placu targowym, montaż dwóch nowych bram wjazdowych.

Koszt wykonanych robót – **89.994,12 zł.**

Całkowity łączny koszt modernizacji placów targowych wyniósł **202.802,65 zł.**

2. Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu boisk – tereny rekreacyjno - sportowe, trybuny na stadionie MKS, wykonanie muszli koncertowej.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wykonanie n/wym. zadań **(za kwotę 24.034 zł)** o następującym zakresie rzeczowym:

Zadanie nr 1 - Kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Nieklaniu Wielkim.

- bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa (bieg na dystansie 100 m) - nawierzchnia poliuretanowa,
- rozbieżnia lekkoatletyczna do skoku w dal oraz trójskoku - nawierzchnia poliuretanowa,
- boisko wielofunkcyjne (boisko do gry w koszykówkę o wym. 28x15 m, boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18x9 m, boisko do gry w tenisa o wym. (10,97 x 23,78 m) - nawierzchnia poliuretanowa,
- boisko wielofunkcyjne (boisko do gry w piłkę ręczną o wym. 40x20 m, 2 boiska do gry w koszykówkę o wym. 28 x 15 m) - nawierzchnia poliuretanowa,
- boisko do gry w piłkę nożną (pole gry o wym. 60 x 35 m)- nawierzchnia z trawy syntetycznej,
- droga dojazdowa oraz ciągi komunikacji pieszej (modernizacja) - nawierzchnia z kostki brukowej,
- parking wewnętrzny - 10 stanowisk (w tym dla niepełnosprawnych)- nawierzchnia z kostki brukowej,
- parking wewnętrzny - 6 stanowisk (w tym dla niepełnosprawnych) - nawierzchnia z kostki brukowej.

Zadanie nr 2 – Kompleks boisk portowych przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie.

- bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa (bieg na dystansie 100 m) - nawierzchnia poliuretanowa,
- boisko wielofunkcyjne (boisko do gry w piłkę ręczną o wym. 40 x 20 m, dwa boiska do gry w koszykówkę o wym. 28 x 15 m) - nawierzchnia poliuretanowa,
- boisko do gry w piłkę nożną (pole gry o wym. 50 x 35 m) – nawierzchnia z trawy syntetycznej,
- boisko wielofunkcyjne (boisko do gry w koszykówkę o wym. 28 x 15 m, boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18 x 9 m, boisko do gry w tenisa o wym. 23,78 x 10,97 m) - nawierzchnia poliuretanowa,
- rozbieżnia lekkoatletyczna do skoku w dal (dwutorowa) - nawierzchnia poliuretanowa.

Zadanie nr 3 - Trybuny na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie.

Nowoprojektowane trybuny na 848 miejsc siedzących o konstrukcji żelbetowej wykonane w miejscu istniejących trybun. Całkowita długość projektowanych trybun wynosi 84,60m.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa – zagospodarowanie rynku w Odrowążu.

Firma projektowa „BIPROKOM” z Krakowa opracowała koncepcję programowo-przestrzenną na wykonanie parkingów oraz zagospodarowanie rynku w miejscowości Odrowąż. Powyższe opracowanie jest pierwszym etapem projektowym niezbędnym do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zagospodarowanie rynku zwiększy jego walory funkcjonalno - użytkowe i wizualne oraz przystosuje teren dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koncepcja będzie służyć jako materiał przygotowawczy do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych.
Wartość wykonanych prac projektowych - **39.040,00 zł.**

4. Budowa hali sportowej oraz kotłowni gazowej przy ZSzP w Stąporkowie ul. Odlewnicza.

W dniu 31.08.2008 roku zakończono rozpoczęta w kwietniu 2006 roku budowę hali sportowo-widowiskowej z salą sportową (22 x 36 m), salką gimnastyczną (95,91m²), sceną, zapleczem oraz widownią dla 272 widzów na trybunach wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, zalicznikowym kablowym przyłączem energetycznym, wyposażeniem w sprzęt sportowy, dojściami, dojazdami oraz miejscami postojowymi oraz przebudową części budynku dydaktycznego wraz ze zmianą jej sposobu użytkowania z wymiennikowni ciepła na kotłownię gazową. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe „RO.S.A.-BUD” z Radomia.

Koszt całkowity oraz źródła finansowania inwestycji – **3.986.634,59 zł**

w tym:

- środki budżetowe Gminy Stąporków	2.801.553,79 zł	70,27 %
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.185.080,80 zł	29,73 %

Łączne nakłady poniesione na w/wym. zadanie w roku 2007 wyniosły **1.857.964,21 zł.**

5. Remont boiska w Stąporkowie obok płyty głównej MKS.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację zadania został wybrany Zakład Usług Wodno Melioracyjnych Zbroszczyk Stanisław ul. Kolonia 96

26 – 080 Mniów

Zakres rzeczowy:

1. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.8
2. Wywożenia gałęzi na odległość do 2 km mp 6
3. Mechanicznego ścinania drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.3
4. Karczowania pni o śr. 36-45 cm koparką szt. 27
5. Wykopy wyk. na odkład koparkami o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m³ 337.5 m³
6. Przemieszczania spycharkami mas ziemnych kat. I-III m³ - 1100
7. Przemieszczania spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10 m przem. w zakresie pow. 10 do 30 m m³ –1100.
8. Robót ziemnych wykonanych ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I - II m³ 180

9. Przemieszczania spycharkami mas ziemnych kat. I - III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem. w zakresie pow 60 m³ – 180
 10. Mechanicznego plantowania powierzchni gruntu rodzimego równiarką; m² 5820
 11. Mechanicznego plantowania powierzchni gruntu rodzimego równiarką; m² 5820
 12. Plantowania skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie m² 337.500
 13. Plantowania (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I - III m² 50*11 m² 550.000
 14. Mechanicznego wykonania trawników parkowych siewem bez nawożenia m² 5820
 15. Mechanicznego wykonania trawników parkowych siewem bez nawożenia 680 m²
 16. Mechanicznego wykonania trawników parkowych siewem bez nawożenia m² 280
 17. Mechanicznego wykonania trawników parkowych siewem bez nawożenia m² 500
 18. Mechanicznego wykonania trawników parkowych siewem bez nawożenia m² 112.5
 19. Mechanicznego wykonania trawników parkowych siewem bez nawożenia m² 253
 20. Pierwsze koszenie trawy na całej powierzchni.
- Wartość robót w roku 2007 wyniosła 10.492 zł.

V. Z ZAKRESU CIEPŁOWNICTWA

1. Przedsiębiorstwo Budowlane „Armabud” z Kielc ul. Poprzeczna 12 wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27.07.2006r. opracowało dokumentację budowlaną – kosztorysową na budowę trzech kotłowni w m. Stąporków oraz uzyskało decyzje o pozwoleniu na ich budowę w terminie do dnia 30.04.2007 r.
Koszt opracowania dokumentacji wyniósł **109.800,00 zł.**
2. W dniu 01.08.2007r. odbył się przetarg nieograniczony na budowę kotłowni wodnej opalanej paliwem węglowym – ekogroszek na osiedlu Plac Wolności w Stąporkowie, z terminem realizacji do dnia 31.08.2008r. Wpłynęła 1 oferta. Przetarg unieważniono z uwagi na brak ważnej oferty.
3. W dniu 10.10.2007 r. dokonano otwarcia ofert na **„Budowę kotłowni dla miasta Stąporkowa”:**
Kotłownia nr 1 – zadanie nr 1
„Budowa kotłowni wodnej niskoparametrowej opalanej węglem w budynku byłego Przedszkola nr 2 w Stąporkowie przy I. Plac Wolności 14 (działka nr ewid. 3344/3) wraz z infrastrukturą oraz budowa sieci ciepłych preizolowanych do zasilania w ciepło budynku Przedszkola i budynków mieszkalnych wielorodzinnych osiedla Plac Wolności w Stąporkowie z lokalizacją na działkach nr ewid. 3344/3; 3344/15; 3344/43; 3344/79; 3344/93; 3346/1; 3346/2”.
Spośród 5 ofert na wykonawcę zadania wybrano Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „PROREM” Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul.Harcerska 152 – Lider konsorcjum „ELEKTROTERMEX” Sp z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 507 - 410 Ostrołęka (konsorcjant) za cenę netto 1.048.165,91 zł.+ VAT z terminem

realizacji do dnia 31.08.2008r. W 2007r. poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie **25.584,84 zł.**

Kotłownia nr 2 – zadanie nr 2

„Budowa wysokoparametrowej kotłowni wodnej opalanej paliwem gazowym GZ-50 zlokalizowanej w budynku przy ul. Słowackiego 3 A i budowa sieci ciepłych preizolowanych na terenie osiedla „Żeromskiego” w Stąporkowie”.

Spośród 7 ofert na wykonawcę zadania wybrano „ENERGY INVESTORS” z Warszawy, ul. Wiejska 12 za kwotę netto 1.398.268,56zł + VAT z terminem realizacji do dnia 31.08.2008r.

Kotłownia nr 3 – zadanie nr 3

„Budowa kotłowni wodnej niskoparametrowej opalanej paliwem gazowym zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie”.

Spośród 10 ofert na wykonawcę zadania wybrano;
Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz z Tarnobrzegu, ul. Kopernika 32 za kwotę netto 174.678,82 + VAT z terminem realizacji do dnia 31.08.2008r.

4. W drodze zapytania ofertowego wybrano ofertę na **pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Budową kotłowni dla miasta Stąporkowa „, obejmującą:**

- Kotłownię nr 1 – zadanie nr 1, Kotłownię nr 2 – zadanie nr 2,
- Kotłownię nr 3 – zadanie nr 3.

Do pełnienia nadzoru inwestorskiego wybrano ofertę Zakładu Obsługi Inwestycji EKO – INWEST Krystyna Wiorek, 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A za kwotę:

- Kotłownia nr 1 – zadanie nr 1 za cenę brutto 12.200,00 zł.
- Kotłownia nr 2 – zadanie nr 2 za cenę brutto 14.640,00 zł,
- Kotłownia nr 3 – zadanie nr 3 za cenę brutto 7.320,00 zł.