

Pieczęć

GMINA STAPORKÓW
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
 26-220 STAPORKÓW
 NIP 659-18-72-086 Regon 291009900

PROTOKÓŁ

**przekazania - przyjęcia
 środka trwałego**

PT

Na podstawie:

Zarządzenia Burmistrza Staporkowa nr 205 /2011 z dnia 30.12.2011 roku przekazuje się w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Staporkowie

Zrewitalizowane powierzchnie parkowe:**Urządzenie rabat roślinnych:**

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm - na rabaty 122 i formy drzewiaste 23 razem 145,0 m³ - 0,0967 ha., Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym 813,0 m², rozłożenie maty szkółkarskiej (agrowłókniny) - 813 m². Rozłożenie na rabacie nr 1,2,3,4,5 linii kroplującej (rury mays) o długości 220 m. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0,5 m - 2919 szt. Rozrzucenie kory drzew iglastych na powierzchniach rabatowych warstwą 14 cm - 813 m².

Budowa nawierzchni oraz malej architektury: Montaż rur osłonowych z PVC o śr. 80 mm typu arot dla linii kropkującej - 23,00 m. Obniżenie o 8 cm powierzchni rabat, względem powierzchni parkowej - 282,656 m³. Rozplantowanie wywiezionej ziemi - 282,656 m³. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 745,04 m². Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 86cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 2629,25 m. Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm- warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 16 cm - 3743,04 m². Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /typ creativ szara/ - 3475,28 m². Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej / typ creativ grafitowy/ - 209,84 m². Założenie szarej palisady betonowej o wysokości 40 cm i dł. 3,8 m wokół miejsca na ognisko - 1,52 m². Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem.-pias. - 50,75 m. Ławki parkowe drewniane na nogach ze dł. 2,5 m - 25 szt. Ustawienie koszy na śmieci - 17 szt. Ustawienie słupków żeliwnych na stopie fundamentowej - 38 szt.

Rozrzucenie kory drzew iglastych na powierzchniach rabatowych warstwą 14 cm - 813 m².

Nazwa: **ROZBUDOWA CENTRUM KULTURALNEGO MIASTA STAPORKÓW**

Zadanie 2 pn Rewitalizacja Parku Miejskiego w Staporkowie"

Symbol klasyfikacji rodzajowej <i>03/034</i>		Wartość początkowa 970 433,56 zł	
Numer inwentarzowy <i>03/034/0002</i>		Umorzenie	
Przekazujący (pieczęć, podpisy)		Ilość załączników	Przejmujący (pieczęć, podpisy)
 <i>Gus</i> SKARBNIK GMINY BURMISTRZ <i>mgr Grażyna Niechciał mgr Dorota Łukomska</i>		Data	 <i>Onke</i> GLÓWNY KSIĘGOWY <i>Bogusław Piątek</i> ekonomista dyplomowany
			 Z-ca DYREKTORA <i>Czesław Michalczewski</i>

Charakterystyka

Rewitalizacja powierzchni parkowych:

Urządzenie rabat roślinnych:

- rozłożenie maty szkółkarskiej (agrowłókniny) - **813 m²**.
- rozłożenie na rabacie nr 1,2,3,4,5 linii kropkującej (rury mays) o długości **220 m**.
- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0,5 m - **2919 szt.**
- Rozrzucenie kory drzew iglastych na powierzchniach rabatowych warstwą 14 cm - **813 m²**.
- Montaż rur osłonowych z PVC o śr. 80 mm typu arot dla linii kropkującej - **23,00 m**.
- Obniżenie o 8 cm powierzchni rabat, względem powierzchni parkowej - **282.656 m³**.
- Rozplantowanie wywiezionej ziemi - **282.656 m³**. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - **745,04 m²**.
- Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 86cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – **2629,25 m**.
- Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm- warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 16 cm - **3743,04 m²**.
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /typ creativ szara/ - **3475,28 m²**.
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej / typ creativ grafitowy/ - **209.84 m²**.
- Założenie szarej palisady betonowej o wysokości 40 cm i dł. 3,8 m wokół miejsca na ognisko - **1,52 m²**.
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem.-pias. – **50,75 m**.
- Lawki parkowe drewniane na nogach ze dł. 2,5 m - **25 szt.**
- Ustawienie koszy na śmieci – **17 szt.**
- Ustawienie słupków żeliwnych na stopie fundamentowej – **38 szt.**
- Rozrzucenie kory drzew iglastych na powierzchniach rabatowych warstwą 14 cm - **813 m²**.

PK nr.....z dnia .2011 r

	Kwota	W-n	Ma
	970 433,56 zł	011	800
Wartość początkowa umorzenia			
Symbol klasyfikacji rodzajowej	Nr inwentarzowy	Stopa % kosztów	Stanowisko umorzenia
Gł. Księgowy	Księgowość analityczna	Księgowość syntetyczna	